

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dostarczanie wody

1. Rewitalizacja Centrum Miasta – budynki: Plac Narutowicza 16, Fabryczna 4, Pabianicka 5 – przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego przy Placu Narutowicza 16

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	5 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	4 672,89 zł

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wykonawcą robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do budynków: Plac Narutowicza 16, Fabryczna 4 i Pabianicka 5, przyłącza wodociągowego do budynku przy Placu Narutowicza 16 i instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku przy Placu Narutowicza 16 była Spółka Jawna „REBUD” w Bełchatowie.

Umowa zawarta była na kwotę 191.663,32 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 30.05.2006 r.

Zadanie wykonano w terminie a odbioru robót dokonano w dniu 08.06.2006 r.

Wykonany zakres rzeczowy:

- przyłącze wodociągowe z rur PE \varnothing 50 – 39,02 mb
- kanalizacja deszczowa w ul. Fabrycznej (odejścia dla w. w. budynków z rur PCV 315 – 183,00 mb \varnothing 260 – 37,60 mb, \varnothing 160 – 10,62 mb),
- kanalizacja sanitarne do budynków mieszkalnych Fabryczna nr 4, Pabianicka nr 5, Narutowicza nr 16 z rur PCV \varnothing 200 – 118 mb, z rur PCV \varnothing 160 – 21,91 mb,
- do budynku mieszkalnego przy ul. Pabianickiej nr 5: przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC \varnothing 160 – 5,52 mb i przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC \varnothing 160 – 24,5 mb
- do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej nr 4: przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC \varnothing 160 – 6,60 mb, przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC \varnothing 160 21,56m
- do budynku mieszkalnego przy ul. Narutowicza nr 16: przyłącze wodociągowe z rur \varnothing 50 – 6,17 mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC \varnothing 60 – 3,60 mb,
- wydzielenie pomieszczeń wc: montaż umywalek – 2 szt., montaż drzwi do wc – 2 szt.,
- montaż natrysków – 2 szt. , montaż zlewozmywaków w kuchni – 2 szt., wykonanie instalacji wod – kan w budynku.

2. Prace projektowo – przygotowawcze na budowę sieci wodociągowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	50 001,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	-

W ramach zawartych umów na kompleksowe uzbrojenie terenów osiedli mieszkaniowych Ludwików i Politanice oraz ulicy Pabianickiej i części ulicy Cegielnianej opracowywane są dokumentacje techniczne na budowę, przebudowę sieci wodociągowych. Umowy opisano w dziale 600.

3. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	180 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	150 032,12 zł

Przebudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Sienkiewicza realizowana była przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi. Gmina – Miasto Bełchatów była inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piłsudskiego oraz przebudowy uzbrojenia kolidującego z przebudowywanym skrzyżowaniem ulic.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Projektowe „Binż” z Bełchatowa.

Umowa zawarta była na kwotę 487.809,59 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 31.08.2006 r.

Zadanie zostało odebrane w dniu 11.12.2006 r.

Za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia naliczone zostały kary umowne w wysokości – 19.512,40 zł.

Wykonany zakres rzeczowy:

- kanalizacja sanitarna w ulicy Piłsudskiego z rur PVC \varnothing 200 – 166,10 mb, odejścia w kierunku posesji z rur PVC \varnothing 160 – 118,19 mb,
- kanalizacja deszczowa w ulicy Sienkiewicza (odcinek od ulicy Piłsudskiego do wysokości budynku PZU) z rur PVC \varnothing 500 – 104 mb, \varnothing 200 – 5,94 mb, \varnothing 160 – 5,90 mb,
- przyłącze wodociągowe do budynku przy ulicy Piłsudskiego nr 17 z rur PE \varnothing 32 – 26,65 mb,
- przyłącze wodociągowe do budynku przy ulicy Piłsudskiego 22 z rur PE \varnothing 32 – 9,50 mb, \varnothing 63 – 40,27 mb,
- sieć wodociągowa w ulicy Sienkiewicza z rur PE – HD \varnothing 450 – 127,06 mb.

4. Budowa sieci wodociągowej w osiedlu Olsztyńskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	408 006,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	408 005,80 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa

Umowa zawarta była na kwotę 2.485.426,49 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 31.10.2006 r.

Zadanie zostało wykonane w terminie, a odbioru robót dokonano w dniu 25.10.2006 r.

Kwota w wysokości 408.005,80 zł wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy sieci wodociągowych w osiedlu Olsztyńskim stanowi wielkość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wraz z siecią wodociągową wykonana została również kanalizacja sanitarna i deszczowa w osiedlu Olsztyńskim etap II (ulice: Pszeniczna, Rolna, Zbożowa, Żytnia i Lniana).

Zadanie realizowane było w ramach dofinansowania Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w Bełchatowie – os. Olsztyńskie nr 9/2004” w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres rzeczowy:

- sieć wodociągowa w ulicy Rolnej z rur PE \varnothing 110 – 304,15 mb, \varnothing 160- 65,53 mb,
- sieć wodociągowa w ulicy Lnianej z rur PE \varnothing 110 – 342,72 mb,
- sieć wodociągowa w ulicy Pszenicznej z rur PE \varnothing 110 – 408,81 mb,
- sieć wodociągowa w ulicy Żytniej z rur PE \varnothing 110 – 350,04 mb,
- sieć wodociągowa w ulicy Zbożowej z rur PE \varnothing 110 – 313,47 mb.

5. Budowa sieci wodociągowej w osiedlu Olsztyńskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	174 082,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	136 001,95 zł

Zadanie zakończone i rozliczone

Wydatkowane środki finansowe w wysokości 136.001,95 zł stanowią udział własny Gminy Miasto Bełchatów w realizacji zadania.

Zadanie było dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zakres rzeczowy j.w.

Pozostała działalność

1. Budowa przyłącza energetycznego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	41 600,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	33 182,00 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

W ramach posiadanych środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę przyłącza energetycznego do zasilania komina z rozdzielni przepompowni Spółki PEC w Bełchatowie.

Dokumentacja opracowana została przez Pana K. Augustyniaka za kwotę 5.000,00 zł w umownym terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku.

Wykonawcą przyłącza energetycznego do zasilania komina z rozdzielni przepompowni Spółki PEC było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” z Bełchatowa.

Umowa zawarta była na kwotę 23.100,00 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 29.09.2006 r.

Odbioru robót dokonano w dniu 25.08.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- przyłącze energetyczne – kabel YAKXs 4x25 m² – 75,00 mb, YKY 5x10 m² – 50 mb, YKY 4x10 m² – 50mb, szafa rozdzielcza, tablica oświetleniowa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa skrzyżowania ulic: Olsztyńska, Sienkiewicza, Wschodnia i Targowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	100 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	-

Brak było zgody Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na realizację zadania jako inwestycji wspólnej.

2. Budowa ulicy Cegielnianej w zakresie od ul. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	700 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	29 313,52 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zabezpieczonych środków finansowych została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę nawierzchni w ulicy Cegielnianej na odcinku od ulicy Pabianickiej do ulicy Piłsudskiego wraz z rozwiązaniem kolizji.

Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów „Miastoprojekt – 2” z Łodzi.

Umowa zawarta była na kwotę 24.000,00 zł + podatek VAT.

Dokumentacja została wykonana terminowo.

W dniu 17.11.2006 r., na kwotę 1.515.156,51 zł + VAT została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna z Bełchatowa na budowę ulicy Cegielnianej w zakresie od ulicy Piłsudskiego do ul. Pabianickiej.

Termin wykonania – 31.08.2007 r.

3. Przebudowa ulicy Kwiatowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	663 200,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	663 134,37 zł

Zadanie zakończone i rozliczone

W ramach posiadanych środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz ze specyfikacją techniczną na przebudowę ulicy Kwiatowej w zakresie od ulicy 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Okrzei.

Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „NIWELLA” Spółka Cywilna w Bełchatowie.

Umowa zawarta była na kwotę 13.500,00 zł + podatek VAT.

Dokumentacja opracowana została w terminie umownym tj. do dnia 30 czerwca 2006 r.

Wykonawcą przebudowy ulicy Kwiatowej była Spółka Jawna „LEAR” z Bełchatowa Umowa zawarta była na kwotę 530.052,76 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 30.11.2006 r.

Zadanie zostało wykonane w terminie, a odbioru robót dokonano w dniu 07.12.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 10 cm – 2 594 m²,
- chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm – 934 m²,
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej gr. 8 cm – 124 m²,
- wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 457 m²,
- wjazdy zbiorcze z kostki betonowej gr. 8 cm – 171 m²,
- kanalizacja deszczowa z rur PVCø 200 – 8 mb.

Drogi publiczne gminne

1. Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	1 375 373,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	1 370 825,57 zł

Zadania zostały zakończone i rozliczone

W ramach posiadanych środków realizowana była:

a) budowa nawierzchni w ulicy Pustej w zakresie od ul. Słonecznej do ulicy Piłsudskiego.

Wykonawcą robót był „LEAR” Spółka Jawna w Bełchatowie.

Umowa zawarta była na kwotę 463.364,00 zł + należny podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 15.09.2006 r.

Zadanie zostało wykonane w terminie, a odbioru dokonano w dniu 29.09.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm – 2.952 m²,
- chodnik z kostki betonowej gr. 6 m – 795 m²,
- przykanaliki z rur PCV ø 200 – 30 mb.

b) budowa nawierzchni w ulicy Łowickiej w zakresie od ulicy Kaliskiej do ulicy Chełmińskiej wraz z łącznikiem do ulicy Słonecznej.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna z Piotrkowa Tryb.

Umowa zawarta była na kwotę 455.284,99 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 31.07.2006 r.

Zadanie zostało wykonane w terminie, a odbioru dokonano w 27.07.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm – 3 124 m²,
- przykanaliki z rur PCVø 200 – 59,60 mb.

c) budowa nawierzchni w ulicy Wielkopolskiej w zakresie od ulicy Kaliskiej do ulicy Chełmińskiej wraz z łącznikiem do ulicy Słonecznej.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna z Bełchatowa.

Umowa zawarta jest na kwotę 352.822,87 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 31.07.2006 r.

Zadanie zostało wykonane w umownym terminie, a odbioru dokonano w dniu 25.07.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm – 2.346 m²,
- przykanaliki z rur PCVø 200 – 43 mb.

d) budowa nawierzchni pozostałych ulic w osiedlu.

W ramach w/w zadania umową z dnia 11.08.2006 r. rozszerzono zakres rzeczowy robót o budowę zjazdów indywidualnych do działek z ulicy Pustej oraz skrzyżowań z ulicami: Siewną, Jęczmienną i Żniwną przy budowie nawierzchni ulicy Pustej w zakresie od ul. Słonecznej do ulicy Piłsudskiego.

Umowa zawarta była na kwotę 48.500,00 zł + należny podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 15.09.2006 r.

Zadanie zostało wykonane w terminie, a odbioru dokonano w dniu 29.09.2006 r.

2. Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Słoneczne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.

200 000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.

200 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą budowy nawierzchni ulic: Jasnej i Promiennej jest „REBUD” Spółka Jawna w Bełchatowie.

Umowa zawarta jest na kwotę 1.081.215,00 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 20.12.2007 r.

3. Ścieżka rowerowa w ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową skrzyżowania Wojska Polskiego – Zamoście – Ampere’a

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.

1 391 000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.

732 681,86 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą budowy ścieżki rowerowej w ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego – Zamoście – Ampere’a jest LEAR Spółka Jawna z Bełchatowa.

Umowa zawarta jest na kwotę 1.221.000,00 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 19.01.2007 r.

4. Przebudowa nawierzchni parkingów i chodników ulicy Mioczeńskiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.

691 000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.

690 652,33 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna w Bełchatowie.

Umowa zawarta była na kwotę – 645.469,46 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 15.12.2006 r.

Zadanie zostało wykonane terminowo, a odbioru dokonano w dniu 22.12.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 11 cm – 1 235,10 m²,
- parking z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm – 961 m²,
- chodnik z kostki betonowej gr. 6m – 1 370 m²,
- przykanaliki z rur PCVØ 200 – 28,5 mb.

5. Budowa nawierzchni ulic: Spokojna, Zacisze, Miodowa i Łagodna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	200 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	200 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą robót jest „REBUD” Spółka Jawna z Bełchatowa.

Umowa zawarta jest na kwotę 767.018,61 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 20.12.2007 r.

6. Budowa nawierzchni ulic: Szpotańskiego i Nehrebeckiego wraz z parkingiem przy ulicy Nehrebeckiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	630 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	555 807,22 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót był „LEAR” Spółka Jawna z Bełchatowa.

Umowa zawarta była na kwotę 987.898,68 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 30.12.2006 r.

Umową z dnia 06.06.2006 r. rozszerzono zakres rzeczowy robót o wykonanie robót dodatkowych – odcinka kanalizacji deszczowej dla części realizowanych pawilonów handlowych.

Wartość robót dodatkowych – 42.000,00 zł + podatek VAT.

Umowny termin zakończenia – 30.12.2006 r.

Zadanie zakończono w terminie, a odbioru dokonano w dniu 27.12.2006r.

Zakres rzeczowy:

ul. Nehrebeckiego:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 2 692 m²,
- parking z kostki betonowej gr. 8 cm – 1 629 m²,
- chodnik z kostki betonowej gr. 6 m – 1 721 m²,
- zjazdy bramowe z kostki betonowej gr. 8 cm – 448 m²,
- przykanaliki z rur PCVØ 200 – 51 mb.

ul. Szpotańskiego:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 1 831 m²,
- chodnik z kostki betonowej gr. 6 m – 1 166 m²,
- zjazdy bramowe z kostki betonowej gr. 8 cm – 353 m²,
- przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 35 mb,
- kanalizacja deszczowa (ul. Nehrebeckiego, Szpotańskiego, Fryzego) z rur PCV Ø 315 – 55 mb,
- kanalizacja sanitarna (ul. Nehrebeckiego, Szpotańskiego, Fryzego) z rur PCV Ø 200 – 60 mb,
- oświetlenie ul. Nehrebeckiego, Szpotańskiego – kabel YAKXs 4x35 m² – 940 mb,
- szafka zasilająca SO – 1 kpl.

7. Budowa nawierzchni ulic: Nowej, Dolnej, Wodnej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	7 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	6 100,00 zł

W ramach zadania została zawarta umowa z Biurem Projektów MIASTOPROJEKT-2 z Łodzi na opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji sieci wod – kan z projektowaną drogą w ulicach: Nowa, Dolna, Wodna.

Umowa zawarta na kwotę – 5.000,00 zł + podatek VAT

Dokumentacja została opracowana terminowo i dostarczona do Zamawiającego w dniu 15.11.2006 r.

8. PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	100 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	-

W dniu 08.11.2006 r., została zawarta umowa z „TEMPOB” Usługi Budowlane, Projektowanie, Kosztorysy Karol Wielechowski na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulic: Budryka, Szafirowa, Platynowa, Srebrna, Bursztynowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Umowa zawarta na kwotę – 44.000,00 zł + podatek VAT

Umowny termin opracowania dokumentacji – 30.04.2007 r.

9. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	1 977,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	1 976,40 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Projektowe „Binż”.

Umowny termin wykonania – 31.08.2006 r.

Zadanie zostało odebrane w dniu 11.12.2006 r.

Zakres rzeczowy został opisany w dziale 400.

10. Prace projektowe w zakresie dróg

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	516 092,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	63 335,62 zł

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano:

a) Dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie drogi dojazdowej prostopadłej do ulicy 1-go Maja wraz z uzbrojeniem i oświetleniem. Dokumentacja opracowana została przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „NIWELLA” Spółka Cywilna w Bełchatowie za kwotę 24.000,00 zł + podatek VAT. Dokumentacja techniczna opracowana została w terminie umownym tj. do 28.02.2006r

b) Dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę III etapu nawierzchni na ulicy Lipowej w Bełchatowie. Dokumentacja opracowana została przez Biuro Projektów

„Miastoprojekt – 2” w Łodzi za kwotę 24.000,00 zł + podatek VAT. Dokumentacja opracowana została w terminie umownym tj. do dnia 16.02.2006 r.

W trakcie opracowania są:

a) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową w części ulicy Cegielnianej i budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę ulicy Pabianickiej. Dokumentacja opracowywana jest przez Biuro Projektów „Miastoprojekt – 2” w Łodzi za kwotę 189.000,00 zł + podatek VAT. Umowny termin wykonania – 30.04.2006 r. Aneksm do umowy przesunięto termin opracowania dokumentacji do dnia 30.06.2006 r. Do dnia 31.12.2006 r., została dostarczona dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej w ul. Pabianickiej i Cegielnianej oraz dokumentacja budowy nawierzchni ulicy Pabianickiej, Cegielnianej i ulic przyległych do ulicy Cegielnianej. Nie dostarczono dokumentacji przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia w ulicy Pabianickiej, która jest w trakcie uzgadniania.

b) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę uzbrojenia i dróg w osiedlu Ludwików I etap w Bełchatowie. Wykonawcą dokumentacji jest PPHU „FAZI” w Aleksandrowie Łódzkim. Umowa zawarta jest na kwotę 287.000,00 zł + podatek VAT. Umowny termin wykonania – 30.03.2006 r. Aneksm Nr 1 do umowy przesunięto termin opracowania dokumentacji technicznej do dnia 31.07.2006 r. Aneksm Nr 2 do umowy rozszerzono zakres opracowania dokumentacji technicznej uzbrojenia w osiedlu Ludwików oraz przesunięto termin wykonania na dzień 16.10.2006 r.

c) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa I i II etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Politanice wraz z przebudową ulicy Czyżewskiego, budową istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego wraz z oświetleniem. Wykonawcą dokumentacji jest PPHU „FAZI” w Aleksandrowie Łódzkim. Umowa zawarta jest na kwotę 250.000,00 zł + podatek VAT. Umowny termin wykonania – 30.09.2006 r. Aneksm Nr 1 do umowy rozszerzono zakres opracowania dokumentacji oraz przesunięto termin wykonania na dzień 20.12.2006 r.

d) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ulic: Fryzego, Morawskiego, Szpora, Pożaryskiego i Kolejowej (na odcinku od ul. A. Krajowej do torów) wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Umowa zawarta na kwotę 38.900,00 zł + podatek VAT.

Termin wykonania – 30.03.2007 r.

11. Rewitalizacja Centrum Miasta – przebudowa ulicy Bawełnianej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.

149 968,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.

149 813,71 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano rozbiórki budynków mieszkalnych przy ulicy Pabianickiej nr 15. Wykonawcą robót była Spółka Jawna „REBUD” w Bełchatowie. Umowa zawarta była na kwotę 58.298,12 zł + podatek VAT.

Roboty wykonane zostały w terminie umownym tj. do dnia 31 marca 2006 r. Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ulicy Bawełnianej. Wykonawcą dokumentacji była PPW „NIWELLA” Spółka Cywilna w Bełchatowie. Umowa zawarta jest na kwotę 64.500,00 zł + podatek VAT. Dokumentacja została opracowana w terminie umownym tj. do dnia 30.09.2006 r.

12. Wykonanie wjazdu do strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wspólnej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	30 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	30 000,00 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MARBUD” s.c. z Bełchatowa

Umowa zawarta była na kwotę 24.590,16 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 30.09.2006 r.

Zadanie zostało odebrane w dniu 16.10.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- wjazd z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 410 m².

13. PT i budowa nawierzchni w ulicy Topolowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	40 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	10 858,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty opracowana została dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę ulicy. Wykonawcą dokumentacji było PPW „NIWELLA” Spółka Cywilna w Bełchatowie. Umowa zawarta była na kwotę 8.900,00 zł + podatek VAT. Dokumentację opracowano w terminie umownym tj. do 16 maja 2006 r.

W dniu 26.10.2006 r. zawarta została umowa z „LEAR” S.J. z Bełchatowa na budowę nawierzchni ulicy Topolowej wraz z oświetleniem.

Umowa zawarta na kwotę – 136.100,00 zł + podatek VAT.

Termin wykonania 30.05.2007 r.

14. Rewitalizacja Centrum Miasta – Plac Narutowicza

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	170 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	12.384,83 zł

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo kosztorysowa na realizację zadania „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – Plac Narutowicza”. Wykonawcą PT jest Pani Margareta Jarczewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą VERTIGO. Umowa zawarta jest na kwotę ryczałtową 137.204,92 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 15.12.2006 r.

15. Budowa nawierzchni ulic: Cichej i Tylnej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	426 195,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	426 029,82 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna z Bełchatowa.

Umowa zawarta była na kwotę 394.572,96 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 15.12.2006 r.
Zadanie zostało odebrane w dniu 22.12.2006 r.

Zakres rzeczowy:

ulica Cicha (odcinek od ul. Częstochowskiej do ul. Ogrodowej)

- nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 12 cm – 525 m²,
- chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 198 m²,
- wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 36 m²,
- wpusty uliczne – 4 szt.
- przykanaliki z rur PVC ø 160 – 20 mb.

ulica Tylna (odcinek od ul. Piotrkowskiej do ul. Południowej)

- nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 12 cm – 2 392 m²,
- wpusty uliczne – 15 szt.,
- przykanaliki z rur PVC ø 160 – 74 mb.

16. PT i budowa nawierzchni w nowoprojektowanych ulicach

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	30 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	26 596,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty opracowana została dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę parkingu w rejonie ulicy Dąbrowskiego. Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze NIWELLA Spółka Cywilna w Bełchatowie. Umowa zawarta była na kwotę 21.800,00 zł + podatek VAT. Dokumentacja techniczna opracowana została w terminie umownym tj. do dnia 21.04.2006 r.

17. Budowa parkingu w rejonie ulicy Dąbrowskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	550 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	535 580,00 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawca robót „REBUD” Spółka Jawna z Bełchatowa.

Umowa zawarta była na kwotę 449.000,00 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 15.12.2006 r.

Zadanie zostało odebrane w dniu 15.12.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- parking z kostki betonowej gr. 8 cm – 2 003 m² (70 stanowisk postojowych),
- chodnik przy parkingu z kostki bet. gr. 8 cm – 674 m²,
- oświetlenie parkingu – kabel zasilający YAKXs 4x35 mm² - 193 mb, oprawy oświetleniowe – 6 szt., słupy oświetleniowe – 3 szt.,
- kanalizacja deszczowa z rur PVC ø 315 – 25,50 mb,
- nawierzchnia asfaltobetonowa na istniejącym boisku – 465 m², montaż słupków do koszykówki, montaż słupków do siatkówki, montaż ławek typu „Bulwar”, ustawienie koszy typu „Bulwar”, montaż bramek, zieleńce.

18. Przebudowa parkingu w osiedlu Dolnośląskim (rej. bl. Nr 219, 220, 221)

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	18 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	17 080,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę parkingu na osiedlu Dolnośląskim przy blokach numer: 219, 220, 221.

Wykonawcą projektu była firma TEMPOB Karol Wielechowski. Kwota umowna 14 000,00 zł + podatek VAT.

Dokumentacja została opracowana w terminie umownym tj. do dnia 30.11.2006 r.

W chwili obecnej nie ma możliwości wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ dla terenu na którym częściowo projektowany jest parking toczy się postępowanie o zwrot przedmiotowych nieruchomości.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Olsztyńskiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	3 559 882,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	3 559 681,12 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawca robót „VORTEX – BUD” Spółka Jawna z Bełchatowa.

Umowa zawarta była na kwotę 3.282.670,82 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 30.08.2006 r.

Zadanie zostało odebrane w dniu 01.09.2006 r.

Zakres rzeczowy:

Wybudowane zostały dwa budynki mieszkalne wielorodzinne trzykondygnacyjne, bez podpiwniczenia o konstrukcji drewnianej przy ulicy Olsztyńskiej 5B i Olsztyńskiej 5C o powierzchni użytkowej – 962,84 m², kubaturze 3.763,11 m³, ilość lokali 26, z wewnętrznymi instalacjami : wod - kan, elektryczną, ogrzewania elektrycznego – każdy.

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do dwóch budynków z rur PVC ø 200 – 31,50 mb,
- przyłącze wodociągowe z rur PE ø 90 – 11,00 mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø 160 – 26,50 mb, do budynku przy ulicy Olsztyńskiej 5B,
- przyłącze wodociągowe z rur PE ø 90 – 6,50 mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø 160 – 26,50 mb, do budynku przy ulicy Olsztyńskiej 5C,
- przyłącze kanalizacji deszczowej do dwóch budynków z rur PVC ø 200 -109,50 mb.
- sieć wodociągowa do dwóch budynków z rur PE ø 250 – 64,50 mb z rur PE ø 90 – 17 mb,
- droga dojazdowa do budynków z nawierzchni asfaltobetonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłuczni – 660 m²,
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm – 321 m²,
- parking z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłuczni – 385,80 m²,

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano:

- należność Zakładowi Energetycznemu w wysokości 40.406,40 zł zgodnie z zawartymi umowami przyłączeniowymi.

- należność Zespołowi Usług Projektowych Pana Wiesława Politańskiego za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z mieszkaniami odpowiadającymi standardem lokalom socjalnym wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Olsztyńskiej” w wysokości 5.856,00 zł .
- należność Spółce Jawnej „VORTEX – BUD” za przeniesienie układu pomiarowego do pomieszczenia wózkowni w dwóch budynkach socjalnych przy ulicy Olsztyńskiej w wysokości 4.289,00 zł

2. Rewitalizacja Centrum Miasta – budynki: Plac Narutowicza 16, Fabryczna 4, Pabianicka 5 – instalacja wodociągowa, kanalizacyjna w budynku przy Placu Narutowicza 16

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	15 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	14 901,39 zł

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonawcą robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do budynków Plac Narutowicza 16, Fabryczna 4 i Pabianicka 5, przyłącza wodociągowego do budynku przy Placu Narutowicza 16 i instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej wewnętrznej w budynku przy Placu Narutowicza 16 był „REBUD” Spółka Jawna w Bełchatowie. Umowa zawarta była na kwotę 91.663,32 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 30.05.2006 r.

Zadanie zakończone w terminie.

Wykonany zakres rzeczowy został opisany w dziale 400.

3. Instalacje wewnętrzne (centralnego ogrzewania i gazowa) w budynku przy ulicy Pabianickiej 54

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	30 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	29 023,80 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Pabianickiej 54 w Bełchatowie. Wykonawcą projektu był Ryszard Ignatowicz, ul. Norwida 63, Bełchatów.

Kwota umowna – 23 790,00 zł + podatek VAT.

Dokumentacja została wykonana w umownym terminie tj. do 20.12.2006 r.

4. Rewitalizacja Centrum Miasta – remont budynku po Banku Spółdzielczym

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	100 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	-

Zadanie nie zostało rozpoczęte ponieważ nie były opublikowane wytyczne do realizacji projektów w ramach programów rewitalizacji na lata 2007 – 2013.

5. Odwodnienie osiedla 1000-lecia – przebudowa pergoli śmietnikowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	65 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	64 200,01 zł

Zakres prac i umowę z wykonawcą opisano w dziale 900.

6. Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	20 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	4 005,50 zł

Zakres prac i umowy z wykonawcami opisano w dziale 900.

7. Remont budynku komunalnego przy ulicy Fabrycznej 6

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	20 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	20 000,00 zł

Zadanie zakończone i rozliczone

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL”

Kwota umowna – 20.000,00 zł brutto.

Umowny termin wykonania – 20.10.2006 r.

Roboty zostały wykonane terminowo, a ich odbioru dokonano w dniu 20.10.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- wymiana instalacji co: grzejniki PURMO – 33 szt., zawory grzejnikowe DANFOS – 33 szt.

1. Wykupy nieruchomości pod inwestycje

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	1 050 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	643 492,41 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano wykupów nieruchomości:

- pod poszerzenie ul. Lipowej,
- pod budowę ul. Zakątek,
- zniesienie współwłasności budynku przy ul. Piłsudskiego 7,
- pod uzbrojenie w os. Ludwików,
- pod kanalizację w Grocholicach,
- do zasobów gminnych (os. Zdieszulice),
- w drodze zamian (pod obwodnicę wschodnią, pod uzbrojenie w os. Ludwików, pod poszerzenie ul. Wandy Malczewskiej, pod zieleń).

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego BTBS Sp. z o.o.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	450.000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	450.000,00 zł

Wydatkowana kwota związana jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Bełchatowie w zamian za udziały. Środki te będą stanowiły udział własny spółki w realizacji inwestycji, dotyczącej budowy bloku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulic: Targowej i Czyżewskiego. Kwota kredytu pochodząca z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.720.000,00 zł stanowić będzie 68,54% wartości inwestycji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin

1. Modernizacja piwnic w budynku „A” Urzędu Miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	480 789,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	475 266,17 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „IMPROFEX” z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem umowy był remont i przebudowa pomieszczeń piwnic w budynku głównym Urzędu Miasta w Bełchatowie etap I – archiwum. Umowa zawarta była na kwotę 561 450,36 zł + należny podatek VAT. Umowny termin wykonania – 31.05.2006 r. Umową z dnia 07.04.2006 r. rozszerzono zakres rzeczowy o wykonanie robót dodatkowych za kwotę 72.062,07 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania robót dodatkowych – 31.05.2006 r.

W dniu 20.06.2006 r., zostały rozpoczęte czynności odbiorowe zadania, zakończone w dniu 25.09.2006 r., w którym zawarto ugodę pomiędzy PPHU „IMPROFEX” z Łodzi, a Prezydentem Miasta Bełchatowa dotyczącą wzajemnych rozliczeń związanych z realizowaną inwestycją.

Zakres rzeczowy:

- przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku z rur PVC \varnothing 200 – 135,29 mb, 2x160 – 6,42, wpusty uliczne \varnothing 500 – 1 szt., studnia Tegra \varnothing 600 – 3 szt., studnia PVC \varnothing 400 – 1 szt., studnia betonowa \varnothing 1200 – 2 szt., \varnothing 1000 – 4 szt.,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku z rur PVC \varnothing 160 – 76,86 mb, studnie betonowe \varnothing 1200 – 1 szt., \varnothing 1000 – 1 szt., studnie Tegra \varnothing 600 – 3 szt., studnia PVC \varnothing 400 – 1 szt.
- przykanalik kanalizacji sanitarnej z rur PVC \varnothing 160 – 20,45 mb, przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PVC \varnothing 60 – 111,64 mb,
- roboty ogólnobudowlane, wymiana okien, drzwi, wykonanie tynku renowacyjnego, licowanie ścian płytkami glazurowanymi, montaż poręczy aluminiowej przy schodach wewnętrznych,
- wentylator kanałowy TD – 800/200, wyrzutnie ściennie typ „B”, czerpnie ściennie stalowe typ „A”
- centrala pożarowa czteroliniowa FP 604, sygnalizator optyczno – akustyczny
- centrala wentylacyjna VS – 15L-PHC/ SS-T z automatyką AP – 9R, agregator freonowy DAIKIN
- zabudowa pomieszczeń w regały – 284,75 mb, poziomów użytkowych – 6, typ RMM (regały stacjonarne)
- zabudowa pomieszczeń w regały – 961 mb, poziomów użytkowych -6, głębokość półek 350 mm (regały przesuwane)

W ramach posiadanych środków finansowych wykonana została przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowo - Usługowe „PROJNAD” Spółka z o.o. w Sieradzu dokumentacja zamienna rozwiązująca kolizje na budowanym przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Kwota umowna za wykonane PT – 1.600,00 zł + podatek VAT. Umowny termin wykonania – 28.02.2006 r. Dokumentacja została opracowana i dostarczona w dniu 21 marca 2006 r. Z tytułu nieterminowego opracowania dokumentacji technicznej zostały naliczone kary umowne w wysokości 32 zł i potrącone z wystawionej faktury.

2. Rozwój usług publicznych „on-line” wraz z elektronicznym systemem obiegu i archiwizacji dokumentów

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r. **157.000,00 zł**
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r. **154.074,46 zł**

Wydatkowana kwota stanowi koszt dostawy i wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym została zawarta umowa z Centralnym Ośrodkiem Informatyki Górnictwa S.A z siedzibą w Katowicach w dniu 01.09.2006 r. na dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Realizacja umowy następowała zgodnie z określonymi terminami na 2006 r.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań oraz środków trwałych stanowiących wyposażenie urzędu

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r. **461.514,00 zł**
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r. **428.216,73 zł**

W ramach zaplanowanej kwoty zostało zakupionych 38 zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem (2 serwery i 2 notebooki) na potrzeby Urzędu Miasta w Bełchatowie, jeden system kopiująco – drukująco – skanujący, kserokopiarka oraz frankownica służąca do rozliczania korespondencji wychodzącej z urzędu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1. Zakup samochodu – drabiny pożarniczej dla KPPSP w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r. **234.500,00 zł**
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r. **234.500,00 zł**

Wydatkowana kwota stanowi koszt zakupu samochodu – drabiny pożarniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Całkowity koszt zakupu samochodu

– drabiny wyniósł 1.899.000,00 zł. Jego zakup wsparły również: Gmina Kleszczów, BOT Elektrownia Bełchatów, BOT KWB Bełchatów S.A., Komenda Główna Straży Pożarnej, WFOŚiGW w Łodzi oraz PFOŚiGW.

Pozostała działalność

1. Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego – Centrum Miasta Bełchatowa etap II

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	31 110,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	31 110,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę II etapu monitoringu wizyjnego. Wykonawcą projektu była Firma ESAL z Sosnowca. Wartość umowna 25.500,00 zł + podatek VAT.
Dokumentacja została wykonana terminowo i dostarczona w dniu 20.12.2006 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

1. Budowa przyszkolnej hali gimnastyczno – sportowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	7 961 063,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	7 470 340,54 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „FAZBUD” Sp. z o.o. z Bełchatowa.

Umowa zawarta była na kwotę 11.564.924,47 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 31.07.2006 r.

Zadanie zostało odebrane w dniu 14.08.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 4 610,16 m², kubaturze 48 114 m³, wyposażony w instalację: c.o., wod - kan, elektryczną, wentylację mechaniczną, klimatyzację, sieć strukturalną, system nagłośnienia, monitoring oraz SDO,
- konstrukcja nośna hali głównej oraz dachu – stalowa, ściany – żelbetowe murowane,
- przyłącze wodociągowe do budynku z rur PE ø 110 – 132,40 mb. z rur PE ø 90 – 3,40 mb, z rur PE ø 75 – 26,80 mb, hydrant nadziemny ø 80 – 2 kpl,
- przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC ø 160x4,7 Wavin – 13,2 mb, ø 200x5,9 Wavin 152,46 mb, z rur PVC ø 250x7,3 Wavin – 102,3 mb, studnie Tegra 1000 – 6 kpl, ø 600 – 1 kpl.,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø 160 Wavin – 49,00 mb, z rur PVC ø 200 Wavin – 48,00 mb, studnie Tegra 100 Wavin – 7 kpl.,
- ogrodzenie w systemie AXIS, panele AXIS PR; ogrodzenie o długości 370 mb., z bramą wjazdową dwuskrzydłową i jednoskrzydłową furtką,

- nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm – miejsc postojowych 41 + 2 , droga manewrowa z kostki betonowej gr. 8 cm – 1.692 m², chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm 313 m², chodnik z płyt betonowych P 35x35 – 740 m²,
- chodnik przed wejściem głównym z płyt betonowych 50x50x7 – 395 m², z płyt betonowych 35x35x7 – 2.005 m²,
- bieżnia z nawierzchni syntetycznej typu „SPORTFLEX” gr. 8 mm – 305,50 m²,
- boisko do siatkówki; nawierzchnia syntetyczna typu „SPORTFLEX” gr. 8 mm – 511 m²,
- boisko do piłki ręcznej; nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy typu „MONDOTURF” na podbudowie dynamicznej, przepuszczalnej – 1.058 m², gr. 20 mm, drenaż z rur PVC ø 110 – 263,50 mb, trójnik PVC drenarski ø 110 – 6 kpl.,
- trybuny stałe żelbetowe – miejsc siedzących 1452,
- trybuny rozsuwane; składane ręcznie, platformowe z siedziskami z tworzywa sztucznego typu OSI model S16 ze składanymi oparciami – miejsc siedzących 644,
- trybuna dodatkowa podwieszona – miejsc siedzących 147,
- kurtyna centralnie zwijana typu „PORTER” oddzielająca boiska treningowe,
- urządzenia telefoniczne; szafa dystrybucyjna 19 cal/18U SPA SD 118 kompletna, aparaty telefoniczne, ikony do opisu, panele krosowe, wkładki ekranowe, centrala telefoniczna Sigma PLATAN,
- system nagłośnienia lokalnego dla kawiarni: odtwarzacz ZD z magnetofonem Taskam CDA 500, mikser z wzmacniaczem, układ priorytetu,
- system nagłośnienia lokalnego dla siłowni; mikrofon bezprzewodowy, odtwarzacz CD z magnetofonem Toscan CDA 500 mikser ze wzmacniaczem,
- system nagłośnienia lokalnego dla Sali konferencyjnej z biurami; mikser ze wzmacniaczem, odtwarzacz CD z magnetofonem Tascan CDA 500,
- system strefowego rozgłaszania komunikatów; szafa, pulpity mikrofonowe, miksery systemowe, układy priorytetu, odtwarzacze, głośniki sufitowe i ściennie, regulatory ściennie,
- system nagłośnienia głównego boiska i trybun; statyw mikrofonowy – 3 szt., mikrofon odsłuchowy, monitory odsłuchowe, głośniki estradowe, szafa, wzmacniacz, eliminator sprzężeń, procesor obróbki, mikser, odtwarzacz CD z magnetofonem,
- piłkochwyty,
- urządzenia klimatyzacyjne; agregat skraplający – 1 szt., wraz z urządzeniami wentylacyjnymi,
- zasilanie kablowe; kabel YKY 4x240 m² – 65 mb, kabel YKY 120 m² – 65 mb.,
- oświetlenie terenu; kabel YKY 4x25 mm² - 320 mb, słupy oświetleniowe 9 szt., oprawy oświetleniowe 9 szt.,
- elektroniczna tablica wyników przeznaczona do profesjonalnej obsługi koszykówki i siatkówki sterowana bezprzewodowo z pulpitu,
- zieleń: rabaty kwiatowe, drzewa i krzewy iglaste – 10 szt., drzewa i krzewy liściaste 278 szt.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano:

- należność w wysokości 1.500,00 zł brutto dla Pana Wojciecha Piecha za analizowanie i opiniowanie dokumentacji technicznej instalacji automatyki wentylacji, klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania oraz udział w rozruchu instalacji automatyki, wentylacji i klimatyzacji, a także centralnego ogrzewania. Kwota umowna – 1.500,00 zł brutto,
- należność w wysokości 1.830,00 zł brutto dla Zakładu Handlowo – Usługowego Kuśmerek za wykonanie przyłącza telefonicznego wewnątrz budynku,

- należność w wysokości 552,00 zł brutto dla Pani Renaty Forusińskiej za wykonanie projektu bilbordru reklamowego na obiekcie hali gimnastyczno – sportowej,
- należność w wysokości 6.209,80 zł brutto dla Art. Marketing Syudicate z Poznania za zaprojektowanie i wykonanie ocynkowanej konstrukcji nośnika reklamowego na obiekcie hali,
- należność w wysokości 55.214,76 zł brutto dla Pana Radosława Guzowskiego za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa przyszkolnej hali gimnastyczno sportowej przy ulicy Dąbrowskiego w Bełchatowie”.

2. Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	123.248,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	123.247,97 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawca zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Barbara Maziarz.

Wartość umowna – 100.989,35 + podatek VAT.

Zadanie wykonano w terminie a odbioru robót dokonano w dniu 04.10.2006 r.

Zakres rzeczowy:

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 Seg. A

- renowacja dachu papą termozgrzewalną dkd – 1 – 1 260 m².

Budynek Publicznego Gimnazjum Nr 1 Seg. B

- renowacja dachu papą termozgrzewalną dkd – 1 – 1 930 m².

3. Powłoka pneumatyczna nad boiskiem szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	254 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	-

W dniu 18.07.2006r, została zawarta umowa z Panem Andrzejem Kowalem z Chwałowic na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przekrycie powłoką boiska sportowego przy hali gimnastyczno – sportowej przy ulicy Dąbrowskiego w Bełchatowie.

Umowa zawarta na kwotę – 18.000,00 zł + podatek VAT.

Termin opracowania – 22.09.2006 r.

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji.

4. Instalacja systemu włamania w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	21.500,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	21.500,00 zł

Środki finansowe w wysokości 21.500,00 zł przeznaczone zostały na zakup i instalację systemu antywłamaniowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

5. Instalacja elektryczna i teletechniczna w bibliotece szkolnej i pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 4

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	2.837,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	2.836,50 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup i instalację elektryczną i teletechniczną w bibliotece szkolnej i pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie.

Przedszkola

1. Przebudowa Przedszkola Nr 8 w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	1 525 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	1 524 551,26 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo – Produkcyjny Robót Budowlanych Pana K. Szklarka.

Umowa zawarta na kwotę – 1.182.416,31 zł + podatek VAT

Umowa na roboty dodatkowe na kwotę – 106.557,38 zł + podatek VAT.

Zadanie wykonano w terminie a odbioru robót dokonano w dniu 04.08.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- budynek częściowo podpiwniczony wybudowany na istniejących fundamentach, funkcjonalnie podzielony na dwie części: administracyjną i dydaktyczną oraz kuchennie – techniczną, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, kubatura budynku – 3.050 m³, powierzchnia zabudowy – 674 m², powierzchnia użytkowa – 715,52 m², powierzchnia parkingu – 356 m². Budynek wyposażony w wewnętrzne instalacje wod – kan, p.poż, c.o, elektryczna,
- przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCV ø 200 – 40,61 mb, PCV ø 160 – 31 mb.,
- plac zabaw: huśtawki wagowe dwuosobowe – 2 szt., karuzela 1 szt.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano:

- należność w wysokości 3.050,00 zł brutto dla Zespołu Usług Projektowych Pana Wiesława Politańskiego za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa Przedszkola Nr 8 w Bełchatowie”.
- należność w wysokości 3.156,75 zł brutto dla Zakładu Energetycznego zgodnie z zawartą umową przyłączeniową.

1. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	12.970,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	12.963,96 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zakupione zestawy komputerowe dla Przedszkoli Samorządowych Nr 1, 3, 4 i 5 w Bełchatowie.

Gimnazja

1. Instalacja sygnalizacji włamania w SZSO Nr 2

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	18.187,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	18.186,06 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup i instalację sygnalizacji włamania dla Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie.

Pozostała działalność

1. Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	130.020,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	130.000,00 zł

Kwota powyższa została przeznaczona na zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych na terenie Gminy Miasto Bełchatów. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków PFRON.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1. Pomoc finansowa przeznaczona dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	2.500.000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	2.500.000,00 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zadania inwestycyjne. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- modernizacja oddziałów: psychiatrii, neurologii, leczenia uzależnień,
- modernizacja wind w budynku głównym,
- instalacja sieci informatycznej wraz ze sprzętem komputerowym w budynku głównym,
- zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziałów szpitalnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki wsparcia

1. Adaptacja budynku przy ul. Św. Barbary na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	320 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	301 218,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Barbara Maziarz, Myszaki 37a, 97 – 400 Bełchatów.

Wartość umowna 379.900,00 zł + podatek VAT.

Termin wykonania – 31.05.2007 r.

W ramach wydatkowanej kwoty została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na adaptację budynku przy ul. Św. Barbary na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wykonawcą PT była Pani Elżbieta Kucharczyk.

Wartość umowna – 15.000,00 zł + podatek VAT.

Dokumentacja została opracowana w terminie umownym tj. do dnia 30.06.2006 r.

Ośrodki pomocy społecznej

1. Zakup serwera komputerowego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r. **15.329,00 zł**

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r. **15.328,57 zł**

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup serwera, który przetwarza dane systemu POMOST (świadczenia z opieki społecznej) i Świadczeń Rodzinnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholicach etap VI

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r. **1 922 845,00 zł**

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r. **1 401 414,37 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty zostały wykonane n/w zadania inwestycyjne:

a) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wzdłuż ulicy Częstochowskiej na odcinku od ulicy Cichej do ulicy Południowej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Spółka Jawna w Bełchatowie.

Umowa zawarta na kwotę 142.922,67 zł + podatek VAT.

Umową z dnia 14.04.2006 r., został firmie „SANEL” rozszerzony zakres umowy o kwotę – 11.710,88 zł + podatek VAT.

Aneks do umowy przesunięto termin zakończenia robót na 2 miesiące od daty otrzymania decyzji dla inwestycji celu publicznego.

Zadanie wykonano w terminie a odbioru robót dokonano w dniu 26.09.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Częstochowskiej z rur PVC \varnothing 200 – 173,48 mb, studnie betonowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC \varnothing 160 – 16,16 mb.
- sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej z rur PVC \varnothing 200 – 46,40 mb, studnie betonowe.

b) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholicach etap VI zad. I.

Zadanie zakończone i rozliczone:

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUD – INŻ.” ze Zgierza.

Wartość umowna – 1.623.094,83 zł + podatek VAT.

Zadanie wykonano w terminie a odbioru robót dokonano w dniu 20.12.2006 r.

Zakres rzeczowy:

ulica Bugaj:

- kanalizacja deszczowa z rur PVC \varnothing 315 – 177,94 mb, odejścia w kierunku posesji z rur PVC \varnothing 200 – 95,59 mb, studnie betonowe,
- kanalizacja sanitarna z rur PVC \varnothing 200 – 177,94 mb, odejścia w kierunku posesji z rur PVC \varnothing 160 – 109,69 mb, studnie betonowe.

ulica Smugowa:

- kanalizacja deszczowa z rur PVC \varnothing 500 – 94,34 mb, z rur PVC \varnothing 315 – 287,91 mb, odejścia w kierunku posesji z rur PVC \varnothing 200 – 160,91 mb, studnie betonowe,
- kanalizacja sanitarna z rur PVC \varnothing 200 – 381,58 mb, odejścia w kierunku posesji z rur PVC \varnothing 160 – 164,92 mb, studnie betonowe.

ulica Świętojańska:

- kanalizacja deszczowa z rur PVC \varnothing 600 – 105,25 mb, z rur PVC \varnothing 500 – 455,24 mb, odejścia w kierunku posesji z rur PVC \varnothing 200 – 18,51 mb, studnie betonowe,
- kanalizacja sanitarna z rur PVC \varnothing 200 – 450,39 mb, odejścia w kierunku posesji z rur PVC \varnothing 160 – 15,2 mb, studnie betonowe,
- chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm – 936 m².

ulica Częstochowska:

- kanalizacja deszczowa z rur PVC \varnothing 600 – 120,02 mb, z rur PVC \varnothing 315 – 220,34 mb, odejścia w kierunku posesji z rur PVC \varnothing 200 – 95,72 mb, studnie betonowe,
- kanalizacja sanitarna z rur PVC \varnothing 200 – 216,59 mb, odejścia w kierunku posesji z rur PVC \varnothing 160 – 87,61 mb, studnie betonowe.

Ulica „bez nazwy”:

- kanalizacja sanitarna z rur PVC \varnothing 200 – 146,54 mb, odejścia w kierunku posesji z rur PVC \varnothing 160 – 6,58 mb, studnie betonowe
- kolektor deszczowy z rur PVC \varnothing 500 – 247,32 mb, studnie betonowe \varnothing 1200 – 6 szt.
- kolektor sanitarny z rur PVC \varnothing 315 – 854,70 mb, studnie betonowe \varnothing 1000 – 16 szt.

c) W dniu 10.07.2006 r., została zawarta umowa z firmą „EDAN”, ul. Mielczarskiego 26a, Bełchatów na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholicach – etap VI zadanie 2.

Kwota umowna – 1.479.320,00 +VAT

Termin wykonania – 31.10.2007 r.

d) W dniu 05.09.2006 r., została zawarta umowa z firmą „REBUD” S.J., ul. Czyżewskiego 50, 97-400 Bełchatów na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholicach – etap VI zadanie 3.

Kwota umowna – 3.160.000,00 zł + VAT.

Termin wykonania – 31.10.2007 r.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano:

- należność w wysokości 600,00 zł brutto dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „SANIKOM” z Bełchatowa za wywóz gruzu z działki 8 nr 259/6 obręb 19 przy ulicy Smugowej,
- należność w wysokości 1.030,00 brutto zł dla Pana Andrzeja Kilańczyka – Urządzenie i Utrzymywanie Terenów Zieleni z Buczku za rekultywację terenu – dowiezenie ziemi torfowej, rozplanowanie i wyrównanie na działce 259/6 obręb 19 przy ulicy Smugowej w związku z przejściem przez działkę siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- należność w wysokości 4.482,83 brutto dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BUD – INŻ.” ze Zgierza za budowę i demontaż tymczasowej drogi z płyt betonowych zapewniającej dojazd do posesji przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- należność w wysokości 1.830,00 zł dla Związku Spółek Wodnych w Piotrkowie Tryb, za wykonanie czyszczenia stawu na działce 87 obręb 19,
- należność w wysokości 2.000,00 zł brutto dla Pana Malinowskiego, odszkodowanie za obsuszony staw i śnięcie ryb spowodowane budową kolektora,
- należność w wysokości 8.000,00 zł dla Państwa Macuda, odszkodowanie za zniszczenia i straty na ich nieruchomości wskutek prowadzonych prac.

2. Odwodnienie osiedla 1000-lecia

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	490 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	469 091,80 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawca zadania: firma EDAN Mieczysław Piech z Bełchatowa

Wartość umowna – 726.072,70 zł + podatek VAT.

Umową z dnia 15.05.2006 roku rozszerzono Firmie EDAN Pana M. Piecha wykonanie robót dodatkowych – przebudowę pergoli śmietnikowych i związanych z tym prac.

Kwota ryczałtowa z tytułu robót dodatkowych – 96.909,00 zł + podatek.

Zadanie wykonano terminowo a odbioru dokonano w dniu 28.12.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- kanalizacja deszczowa z rur PVC \varnothing 500 – 40,90 mb, \varnothing 400-156,14 mb, \varnothing 315 – 138 mb, \varnothing 250 – 159 mb, \varnothing 200 – 410,97 mb, \varnothing 160 – 401,24 mb, studnie betonowe, wpusty uliczne.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty uregulowano:

- należność w wysokości 2.440,00 zł brutto dla Zespołu Usług Projektowych Ufel i Grabska Spółka Jawna w Bełchatowie za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 6-ciu sztuk osłon śmietnikowych na osiedlu 1000 – lecia w Bełchatowie.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sadowej i Chabrowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	612 185,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	606 603,05 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawca zadania: firma EDAN Mieczysław Piech z Bełchatowa

Wartość umowna – 924.407,50 zł + podatek VAT

Zadanie wykonano terminowo, a odbioru dokonano w dniu 12.09.2006r.

Zakres rzeczowy:

ul. Sadowa:

- kanalizacja sanitarna z rur PCV \varnothing 200 – 1.115,62 mb, z rur PCV \varnothing 160 – 37 mb, przykanaliki z rur PCV \varnothing 160 – 339,18 mb, studnie betonowe – 50 szt., studnie przyłączeniowe PCV \varnothing 415 – 46 szt.,
- kanalizacja deszczowa z rur PCV \varnothing 400 – 683,30 mb, z rur PCV \varnothing 315 – 422,39 mb, przykanaliki z rur PCV \varnothing 160 – 367,74 mb, studnie betonowe – 42 szt., studnie przyłączeniowe PCV \varnothing 415 – 46 szt.

ul. Chabrowa:

- kanalizacja sanitarna z rur PCV \varnothing 200 – 235,59 mb, przykanaliki z rur PCV \varnothing 160 – 65,87 mb, studnie betonowe – 9 szt., studnie przyłączeniowe PCV \varnothing 415 – 10 szt.,
- kanalizacja deszczowa z rur PCV \varnothing 315 – 277,01 mb, przykanaliki z rur PCV \varnothing 160 – 81,51 mb, studnie betonowe – 9 szt., studnie przyłączeniowe PCV \varnothing 15 – 11 szt.

4. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	430 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	377 680,65 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Projektowe „Binż”.

Umowa zawarta była na kwotę 487.809,59 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 31.08.2006 r.

Zadanie zostało odebrane w dniu 11.12.2006 r.

Zakres rzeczowy został opisany w dziale 400.

5. Rewitalizacja Centrum Miasta – budynki mieszkalne: Plac Narutowicza 16, Fabryczna 4, Pabianicka 5 – sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	125 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	124 764,52 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do budynków Plac Narutowicza 16, Fabryczna 4 i Pabianicka 5, przyłącza wodociągowego do budynku przy Placu Narutowicza 16 i instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej wewnętrznej w budynku przy Placu Narutowicza 16 był „REBUD” Spółka Jawna w Belchatowie.

Umowa zawarta była na kwotę 191.663,32 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 30.05.2006 r.

Zadanie zakończono w terminie.

Zakres rzeczowy został opisany w dziale 400.

6. Prace projektowo - przygotowawcze

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	390 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	59 132,01 zł

W trakcie opracowania są dokumentacje projektowo – kosztorysowe opisane w rozdziale „Drogi gminne” dotyczące:

- a) budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Pabianickiej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ulicy Cegielnianej wraz z przebudową ulicy Pabianickiej oraz części ulicy Cegielnianej w Bełchatowie.
- b) budowy uzbrojenia i dróg w osiedlu Ludwików etap I w Bełchatowie.
- c) budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Politanice wraz z przebudową ulicy Czyżewskiego, budową istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego wraz z oświetleniem.
- d) budowy nawierzchni ulic: Fryzego, Morawskiego, Szpora, Pożarskiego i Kolejowej (na odcinku od ul. A. Krajowej do torów).

7. Budowa uzbrojenia w ulicy nowoprojektowanej (bez nazwy) od ul. 1-go Maja

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	30 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	915,00 zł

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano przez Firmę „CAMPAR” Pana A. Różyckiego zmianę zasilania w gaz laboratorium Bełchatowskiego Centrum Medycznego przy ul. 1-go Maja. Umowa zawarta była na kwotę 750,00 zł + podatek VAT. Umowny termin wykonania robót – 14.06.2006 r. Roboty wykonane zostały w terminie umownym a ich odbioru dokonano w dniu 16.06.2006 r.

8. Odwodnienie osiedli mieszkaniowych 1-go Maja i Wolność

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	50 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	30 532,76 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu osiedli mieszkaniowych 1-go Maja i Wolność w Bełchatowie.

Umowa zawarta była na kwotę 25.000,00 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 29.09.2006 r.

Dokumentacja została dostarczona w dniu 01.12.2006 r. Za nieterminowe wywiązanie się z umowy Projektantowi zostały naliczone kary w wysokości 1.550,00 zł.

9. Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	20 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	17 606,54 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- a) przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Polnej 18
Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót była firma MARBUD Marek Gajda, Domiechowice 50A, 97-400 Bełchatów.

Umowa zawarta była na kwotę 5.500,00 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 31.08.2006 r.

Zadanie zostało odebrane w dniu 29.08.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC \varnothing 160 – 6,38 mb, studzienka rewizyjna,
- odcinek kanalizacji sanitarnej – odcinek od studzienki na działce do budynku z rur PVC \varnothing 160 – 8,03 mb.

b) przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Wojska Polskiego 37.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o, ul. Pabianicka 72 z Bełchatowa.

Umowa zawarta była na kwotę 14.600,00 zł + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 31.08.2006 roku.

Zadanie zostało odebrane w dniu 19.09.2006r.

Zakres rzeczowy;

- przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC \varnothing 160 – 83,00 mb, studnie 3 szt., przykanaliki kanalizacji sanitarnej z rur PVC \varnothing 160 – 9,00 mb.

10. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach w których Spółka Wod – Kan wykonuje kanalizację sanitarną

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	10 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	4.494,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonana została 1 szt. studni rewizyjnej PCV \varnothing 415 na kanalizacji deszczowej ulicy Mazowieckiej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” z Bełchatowa za kwotę 4.494,00 zł brutto.

11. Budowa kanalizacji deszczowej w odejściu od ul. Nehrebeckiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	80 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	51 240,00 zł

Umowę z wykonawcą opisano w dziale 600.

12. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – Fundusz Spójności

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	19 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	-

Zadanie nie zostało rozpoczęte ponieważ nie były opublikowane wytyczne do realizacji projektów w ramach Funduszu Spójności na lata 2007-2013.

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholicach etap VI

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	711 092,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	515 706,69 zł

Zadanie dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przyznana kwota

wynosi 4.810.691,64 zł z czego wpłynie do budżetu Gminy Miasto Bełchatów w formie pożyczki na prefinansowanie 3.394.373,00 zł..

Zadanie II i III jest w trakcie realizacji.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r. **1 509 953,00 zł**

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r. **1 509 952,92 zł**

Kwota w wysokości 1.509.952,92 zł wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy sieci wodociągowych w osiedlu Olsztyńskim stanowi kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa

Umowa zawarta była na kwotę 2.485.426,49 + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 31.10.2006 r.

Zadanie zostało wykonane w terminie, a odbioru robót dokonano w dniu 25.10.2006 r.

Zakres rzeczowy został opisany w dziale 400.

15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholicach etap VI

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r. **262 732,00 zł**

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r. **192 837,82 zł**

Środki finansowe w wysokości 192.837,82 zł stanowiły udział własny w realizacji zadania z punktu 13 tego rozdziału, które jest dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r. **567 365,00 zł**

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r. **503 317,65 zł**

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa

Umowa zawarta była na kwotę 2.485.426,49 + podatek VAT.

Umowny termin wykonania – 31.10.2006 r.

Zadanie zostało wykonane w terminie, a odbioru robót dokonano w dniu 25.10.2006 r.

Zakres rzeczowy został opisany w dziale 400.

Wydatkowane środki finansowe w wysokości 503 317,65 zł stanowią udział własny w realizacji zadania (opisanego w punkcie 14 tego rozdziału).

Zadanie było dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Gospodarka odpadami

1. Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	15 860,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	15 860,00 zł

Dostawca pojemników – AKU COMPOSITES Sp. z o.o Police.
Umowa zawarta na kwotę 15 860,00 zł brutto .
Umowny termin dostarczenia – 20.12.2006 r.
Dostawca dostarczył przedmiot zamówienia w umownym terminie.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 2 pojemniki/słupy ogłoszeniowe typu Stockholm o poj. 3 m³, posiadające trzy komory przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów z oddzielnymi otworami wrzutowymi. Miejsce przeznaczenia – Centrum Miasta.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	200.000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	199.726,20 zł

Wykonawca - OTTO Poland Sp. z o.o. w Warszawie na podstawie umowy nr 679/06 zawartej w dniu 05.10.2006r.

Wartość wynikająca z umowy 261.800,50 zł + podatek VAT 57.596,11 zł, brutto 319.396,61 zł.

Termin realizacji zgodnie z umową 31.12.2006 r.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 20.12.2006 r.

Zakres rzeczowy:

Urządzenia zabawowe:

na os. Przytorze – zestaw wielofunkcyjny, huśtawka dwuosobowa i karuzela obrotowa dla czworga;

przy ul. Czaplinieckiej – zestaw wielofunkcyjny, ważka;

2. Zagospodarowanie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych miasta Bełchatowa – etap II, III i IV

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	514.053,00 zł
Kwota wydatkowa na 31.12.2006 r.	362.768,85 zł

(w tym środki funduszy celowych WFOŚiGW i PFOŚiGW w łącznej kwocie – 163.000,00 zł)

II etap - zagospodarowanie osiedla Żołnierzy POW realizowane w latach 2005 – 2006.

Wykonawca – LEAR s.j. na podstawie umowy nr 538/05 zawartej w dniu 30.09.2005 r.

Wartość zadania (I i II etapu) zgodnie z umową -565.000,00 zł + podatek VAT 124.300,00 zł, brutto 689.300,00 zł;

W roku 2006 zapłacono kwotę 59.420,00 zł brutto.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 09.06.2006 r.

Zakres rzeczowy II etapu:

- budowa placu wielofunkcyjnego zajmującego pow. 874 m²
- wykonanie nawierzchni z kostki pow. 434,80 m²
- nowa nawierzchnia asfaltowa boiska do gry w koszykówkę pow. 760 m²
- wykonanie placów zabaw dla dzieci starszych i młodszych, ogrodzenie boiska do siatkówki;

III i IV etap:

Wykonawca – LEAR s.j. w Bełchatowie na podstawie umowy nr 504/06 zawartej w dniu 22.09.2006 r.

Wartość zadania (III i IV etapu) zgodnie z umową – 652.974,52 zł + podatek VAT 119.526,88 zł, brutto 772.501,40 zł.

Termin realizacji III etapu zgodnie z umową – 30.11.2006 r., IV etapu – 31.05.2007 r.

Odbiór III etapu prac przeprowadzono w dniu 11.12.2006 r.

W 2006r. zapłacono za wykonanie III etapu kwotę 244.107,23 zł + podatek VAT 30.278,82 zł, brutto 274.386,05 zł;

Zakres rzeczowy III etapu:

od strony osiedla Budowlanych:

- nawierzchnie żwirowe na pow. 2015 m² otoczone obrzeżem elastycznym EKO – BORD dł. 1850 mb;
- urządzenie terenów zieleni: prace porządkowe, rozbiórkowe na pow. 4000 m², na sadzenie 67 drzew liściastych, 15 drzew iglastych, 1497 krzewów liściastych, 225 krzewów żywopłotowych, 200 pnączy, kwietniki, trawniki w tym na boisku sportowym;

od strony ul. Mickiewicza:

- wykonanie nawierzchni żwirowej pow. 560 m²
- zagospodarowanie terenów zieleni: prace porządkowe 7800 m², nasadzenie 61 drzew, 213 krzewów, wykonanie trawników, kwietników i posadzenie roślin wodnych;

3. Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności „Zosia”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r. **770.916,95 zł.**

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r. **770.916,95 zł.**

W ramach zadania w roku 2006 zagospodarowano dwie strefy rekreacyjne na terenie miasta:

os. Przytorze - rolkowisko

Wykonawca – Spółka Cywilna FHU DOMBUD z Gliwic na podstawie umowy nr 266/6 z dnia 02.06.2006 r.

Wartość zadania zgodnie z umową – 240.549,24 zł + podatek VAT 52.920,83 zł, brutto 293.470,07 zł.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową – 14.08.2006 r.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 23.08.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- urządzenia skate – parku: pipe – 1 szt., fun box – 1 szt., urządzenia do ślizgów – 3 szt., rura do ślizgów – 2 szt., barierki ochronne – 38,8 mb,
- płyta żelbetowa pod elementy – 125 m²,
- nawierzchnia: asfaltowa – 696 m², podbudowa z tłucznią – 696m², obrzeża betonowe – 139 mb,
- 4 ławki, 1 tablica regulaminowa.

ul. Okrzei – rzeka

Wykonawca - LEAR A. i R. Kłucjasz s. j. w Bełchatowie na podstawie umowy nr 503/06 zawartej w dniu 20.09.2006 r.

Wartość całkowita umowy 1.642.205,19 zł + podatek VAT 340.746,97 zł, brutto 1.982.952,16 zł,

w tym:

Wartość zadania 636.130,36 zł + podatek VAT 139.948,69 zł, brutto 776.079,05 zł.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową – 31.12.2006 r.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 28.12.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- 2 stoły do tenisa stołowego na kostce brukowej,
- tor dla rowerów,
- ścieżka zdrowia z 10 stacjami,
- plac zabaw.

4. Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki – etap IV

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.

399.222,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.

355.849,06 zł

(w tym środki funduszy celowych WFOŚiGW i PFOŚiGW na łączną kwotę – 169.221,86 zł)

Wykonawca zadania – LEAR A. i R. Kłucjasz s. j. w Bełchatowie zgodnie z umową nr 503/06 zawartą w dniu 20.09.2006 r.

Wartość umowy 1.642.205,19 zł + podatek VAT 340.746,97 zł, brutto 1.982.952,16 zł, w tym:

wartość zadania 290.714,13 zł + podatek VAT 43.443,39 zł, brutto 334.157,52 zł.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową – 30.11.2006 r.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 11.12.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnie żwirowe, żwirowo-piaskowe na pow. 4127 m²,
- kładka przez rzekę, 25 ławek, 20 ławek sportowych, 20 koszy na odpady, 7 stojaków na rowery,
- branża ogrodnicza: roboty porządkowe, 49 drzew, 1605 krzewów liściastych, 1000 krzewów żywoplotowych, założenie rabat kwiatowych, wykonanie trawników na pow. 3ha.

5. Urządzenie placu zabaw w osiedlu Dolnośląskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.

45.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.

27.401,20 zł

Wykonawca – OTTO POLAND Sp. z o.o. w Warszawie na podstawie umowy nr 746/05 zawartej w dniu 14.12.2005 r.

Wartość zadania wynikająca z umowy 104.550,00 zł + podatek VAT 23.001,00 zł, brutto 127.551,00 zł;

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową – 31.05.2006 r.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 31.05.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- zestaw zabawowy dla małych dzieci „Lwie królestwo” oraz karuzela dla czworga.

6. Zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic: Edwardów i Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.

170.000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.

169.996,24 zł

Wykonawca zadania – Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk z Buczku na podstawie umowy nr 481/06 zawartej w dniu 06.09.2006 r.

Wartość zadania zgodnie z umową 136.472,07 zł + podatek VAT 15.590,17 zł, brutto 152.062,24 zł.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową – 15.10.2006 r.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 13.10.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- budowa wyniesienia, aranżacja miejsca posadzenia „dębu papieskiego” poprzez wykonanie muru z łupanego kamienia obłożonego płytami szlifowanymi granitowymi, zakupienie i montaż kamiennej księgi z białego marmuru, montaż mosiężnych tabliczek i zabezpieczenia do drzewa,
- ciągi piesze o nawierzchni żwirowo – glinkowej łączonej z kostką granitową na pow. 600m², w obrzeżu – 600 mb,
- trawniki – 0,42 ha, rabaty – 456,20 m²,
- nasadzenie 22 drzew, 1509 krzewów liściastych, 420 krzewów żywopłotowych,
- 6 ławek i 6 koszy na odpady.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Opracowanie PT i budowa oświetlenia ulic

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.

130 000,00 zł

Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.

7 684,00 zł

W trakcie opracowania są dokumentacje techniczne opisane w dziale 600, które obejmują również oświetlenie ulic.

Ponadto przygotowana została przez Pana Z. Żabierka dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę oświetlenia w ulicy Jarzębinowej. Umowa zawarta była na kwotę 2 200,00 zł + podatek VAT.

Pan Kazimierz Augustyniak wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia w ulicy Granicznej oraz w ulicy dojazdowej do budownictwa socjalnego przy ulicy Olsztyńskiej. Umowa zawarta była na kwotę 5.000,00 zł brutto.

Dokumentacja została opracowana terminowo.

2. PT i budowa oświetlenia ulic: Spokojna, Zakątek, Zacisze

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r. **80 000,00zł**
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r. **77 879,53 zł**

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacji Elektrycznych i Ciepłowniczych S.A z Łodzi.

Wartość umowna – 65.335,72 zł + podatek VAT.

Zadanie wykonano terminowo, a odbioru dokonano w dniu 27.12.2006 r.

Zakres rzeczowy:

Ulica Spokojna – kabel oświetleniowy YAKXs 4x35 mm² – 463 mb, słupy – 9 szt., oprawy oświetleniowe – 9 szt., wysięgnik P-1 – 9 szt.,

Ulica Zacisze – kabel oświetleniowy YAKXs 4x35 mm² – 278 mb, słupy – 5 szt., oprawy oświetleniowe – 5 szt., wysięgnik P-1 – 5 szt.,

Ulica Zakątek- kabel oświetleniowy YAKXs 4x35 mm² – 315 mb, słupy – 6 szt., oprawy oświetleniowe – 6 szt., wysięgnik P-1 – 6 szt.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowana została dokumentacja projektowa – kosztorysowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę oświetlenia ulic: Spokojna, Zakątek, Zacisze i Myśliwska w Bełchatowie. Dokumentacja techniczna opracowana została za kwotę 7 500,00 zł brutto przez Pana K. Augustyniaka.

3. Opracowanie PT i budowa oświetlenia w nowoprojektowanych ulicach

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r. **15 000,00 zł**
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r. **13 861,41 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o z Bełchatowa oświetlenie w ulicy Warszawskiej. Wartość umowy – 5.960,20 zł brutto. Zadanie zostało wykonane terminowo, a odbioru dokonano w dniu 30.11.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- kabel YAKXs 4x35 mm² – 53 mb, oprawy oświetleniowe – 3 szt., lampy sodowe – 3 szt.

4. Budowa oświetlenia w ulicy Myśliwskiej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r. **30 000,00 zł**
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r. **24 453,90 zł**

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo – Usługowe „SANEL” z Bełchatowa.

Wartość umowna – 22.414,57 zł + podatek VAT.

Zadanie zostało wykonane terminowo, a odbioru dokonano w dniu 30.11.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- kabel YAKXs 4x35 mm² – 305,00 mb, słupy oświetleniowe – 8 szt., oprawy – 8 szt., lampa sodowa 8 szt.

5. Budowa oświetlenia w ul. Jarzębinowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	20 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	20 000,00 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo – Usługowe „SANEL” z Bełchatowa.

Wartość umowna – 16 393,44 + podatek VAT

Zadanie zostało wykonane terminowo, a odbioru dokonano w dniu 27.07.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- kabel YAKXs 4x35 mm² – 220 mb, słupy oświetleniowe – 6 szt., oprawy – 6 szt.,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centra kultury i sztuki

1. Remont budynków MCK

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	158.323,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	158.323,00 zł

W Miejskim Centrum Kultury otrzymaną dotację inwestycyjną w całości wykorzystano na remont budynków MCK obejmujący:

- projekt budowlany nadbudowy i przebudowy sali widowiskowej,
- projekt i wykonanie adaptacji części pomieszczeń na toalety i pomieszczenia pomocnicze.

Muzea

1. Bełchatowski Park Etnograficzny

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	15.000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	15.000,00 zł

W Muzeum Regionalnym otrzymana dotacja inwestycyjna w kwocie 15.000,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej Bełchatowskiego Parku Etnograficznego.

Pozostała działalność

1. Rewitalizacja Centrum Miasta – adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 7

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r.	50 000,00 zł
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r.	–

Zadanie nie zostało rozpoczęte ponieważ nie były opublikowane wytyczne do realizacji projektów w ramach programów rewitalizacji na lata 2007-2013.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe

1. Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych ul. Okrzei

Środki finansowe planowane w budżecie na 2006 r. **872.740,05 zł**
Kwota wydatkowana na 31.12.2006 r. **872.740,05 zł**
w tym środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200.000,00 zł

Wykonawca – LEAR A. i R. Kłucjasz s. j. w Bełchatowie na podstawie umowy nr 503/06 zawartej w dniu 20.09.2006 r.

Wartość umowy 1.642.205,19 zł + podatek VAT 340.746,97 zł, brutto 1.982.952,16 zł, w tym:

Wartość zadania 715.360,70 zł + podatek VAT 157.379,35 zł, brutto 872.740,05 zł.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową – 30.11.2006 r.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30.11.2006 r.

Zakres rzeczowy:

- boisko o nawierzchni trawiastej syntetycznej 60x30;
- boisko do piłki siatkowej plażowej 16x8;
- boisko do piłki koszykowej 28x15;