

## INTERPELACJA RADNEGO

Sesja Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 26.02.2015r.

Zgłoszona przez Krynka Piencosta

Interpelacja w sprawie:

Uzupełnienie informacji o realizacji planu  
inwestycyjnego spółki Wot-Kon na 2014r

Treść interpelacji:

Proszę o uzupełnienie danych przy rodzynach  
informacji dot. wykonania zadań z Planu  
Inwestycyjnego Spółki Wot-Kon na 2014r  
o części dotyczącej wykonania powierzonych  
ustaleń na realizowane zadania wraz  
z tabelami końcowym powierzonych ustaleń  
w stosunku do wartości planowanych.



podpis



# Prezydent Miasta Bełchatowa

ul. Kościuszki 1 • 97-400 Bełchatów



Pan

Dariusz Kubiak  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

WO-I.0003.7.2014

Bełchatów, 09.03.2015 r.

Odpowiadając na interpelację Pana Krzysztofa Pierzchaty złożoną w dniu 26 lutego 2015 roku, dotyczącą uzupełnienia otrzymanej przez radnych informacji z wykonania zadań z Planu Inwestycyjnego Spółki „WOD.- KAN.” za 2014 rok, przekazuję w załączeniu jako uzupełnienie przekazanej radnym części opisowej, Plan i realizację zadań inwestycyjnych za 2014 rok ze środków własnych Spółki, w części dotyczącej rozliczenia poniesionych nakładów w stosunku do wartości planowanych.

**PREZYDENT MIASTA**

*Maria Czechowska*  
mgr **Maria Czechowska**

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOI a/a
3. WSG a/a

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 R. Z ŚRODKÓW WŁASNYCH SPÓŁKI**

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana kwota nakładów na rok 2014	Nowe zadania wprowadzone do Planu na 2014 Uchwała RM finansowana z środków prezentacyjnych z innych zadań Planu 2014	Kwota nakładów z roku 2013 przeniesiona Uchwałą RM do Planu na rok 2014	Numer decyzji	Zamiana kwoty nakładów			Realizacja	Rozliczenie wykonania planu (poz. 8)
						Kwota korekty Uchwałą R.N.	Kwota planowanych nakładów na rok 2014 po zmianie (4+5+7-8)	Nakłady 2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. BUDOWA NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>										
17/2012	Wodociąg - ul.Nowa (obr. 6 - dz. 4/13)	640 000,00		134 499,00		219 513,25	992 963,25	665 276,15	327 687,10	
18/2012	Wodociąg - ul.Stankiewicza (obr. 9 - dz. 5/2)			26 550,00	URN 10/2014	25 350,00	1 200,00	1 200,00		
4/2013	Budowa mroziwni DN500 poniędzy hały odzależniaczy a zbiornikami wody uzdatnionej (+ dokumentacja techniczna) - teren Ujeźca Wody				URN 18/2014 URN 18/2014 URN 27/2014	2 842,00	2 842,00	2 842,00		
23/2013	Budowa - wodociąg w ul.Cegielnianej - z projektem			63 510,00	URN 18/2014 URN 18/2014 URN 27/2014	17 055,27	80 565,27	80 565,27		
11/2013	Wykonanie sprinek sieci wodociągowej na os.Dobrosielskim - z projektem			43 390,00	URN 27/2014	179 193,87	222 585,87	222 543,87	160,00	
33/2014	Przebudowa wodociągu DN 800 - przebudowa komór i odpowietrzników z ich odwodnieniem, wymiana zasuw, sterowanie i wymiana rury magistralnej	30 000,00			URN 27/2014	26 000,00	4 000,00	4 000,00		
34/2014	Wodociąg ul.Kwiatowa	100 000,00								
35/2014	Budowa wodociągu do budynków osiedla rejon ul. Chmielowskiego	20 000,00			URN 27/2014	7 295,10	100 000,00	71 077,86	28 922,14	
37/2014	Budowa nowego I wymiana istniejącego rurociągu DN500	490 000,00			URN 18/2014 URN 10/2014 URN 27/2014	60 000,00	550 000,00	13 086,13	381,23	
51/2014	Budowa sieci wodociągowej DN 225 w ul. Wojska Polskiego		110 000,00		URN 10/2014 URN 27/2014	7 729,57	7 729,57	7 729,57	299 767,22	
50/2014	Budowa sieci wodociągowej DN 110 w ul. Czarnołobowej		22 000,00		URN 10/2014 URN 27/2014	11 335,64	11 335,64	11 796,67	0,00	
<b>II. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNYCH</b>										
16/2012	Kanalizacja sanitarna - przełączenie przelaziska nr 1 do ul. Wilosa (obr. 10 - dz. 130, 131/2)	290 000,00		62 420,00		119 366,53	562 738,53	910 491,14	47 410,61	
21/2013	Budowa podłazcei budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego			28 920,00	URN 10/2014 URN 10/2014 URN 27/2014	28 920,00				
29/2012	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kraszewskiego I w ul. Chmielowskiego			100 000,00	URN 10/2014 URN 27/2014	100 000,00				
15/2012	Kanalizacja sanitarna - os.Ludwików II			33 450,00	URN 27/2014	362 000,00	395 450,00	433 424,05	39 974,05	
30/2014	Przebudowa kolektora zbiorczego KS DN 600-1200	180 000,00			URN 18/2014	180 000,00				
31/2014	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul.Czyżewskiego (inna DN)	50 000,00			URN 27/2014	32 492,15	17 507,85	18 013,88	506,03	
32/2014	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Czyżewskiego (inna DN)	30 000,00			URN 27/2014	30 000,00	30 000,00	28 916,16	1 083,84	
36/2014	Budowa kanalizacji sanitarnej od studni zbiorczej na oczyszczalni ścieków	30 000,00			URN 27/2014 URN 10/2014 URN 27/2014	60 000,00	90 000,00	98 014,37	8 014,37	
49/2014	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Wojska Polskiego		41 000,00		URN 27/2014	29 780,68	29 780,68	29 780,68		
<b>IV. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>										
		970 000,00				114 000,00	856 000,00	856 300,00	0,00	

IV. ZAKUPY INWESTYCYJNE		970 000,00			114 000,00	856 000,00	852 382,00	3 018,00
42/2014	Samochód do inspekcji telewizyjnej z kamerą JK	900 000,00		URN 27/2014	100 000,00	800 000,00	800 000,00	
43/2014	Regaly przesuwne do archiwum (2 szt.)	20 000,00				20 000,00	18 900,00	1 100,00
44/2014	Pompa przeciska do osadów	20 000,00		URN 27/2014	20 000,00			
45/2014	Zakup rozstawiania aluminiowego do oddzielaczy	10 000,00		URN 27/2014	10 000,00			
46/2014	Opłaty do organika	20 000,00				20 000,00	17 482,00	2 518,00
52/2014	Zakup wagi majzawowej			URN 10/2014	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
V. SPRZĘT I PROGRAMY INFORMACYJNE		30 000,00		URN 27/2014				
47/2014	Sprzet komputerowy i biurowy, oprogramowanie	30 000,00		URN 18/2014	55 000,00	83 000,00	84 433,43	566,57
VI. POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE		970 000,00		URN 27/2014	117 000,00	102 144,74	85 115,56	297 019,10
48/2014	Opracowanie i dokumentacje niezbędne dla modernizacji środków trwałych i aplikacji o definiowanie zawieszki							
38/2014	Biomonitoring jakości wody - hodowla małych słodkowodnych	120 000,00		URN 27/2014	48 000,00	2 000,00		2 000,00
39/2014	Termomodernizacja budynku rozładni SN 13KV - TUW	200 000,00		URN 10/2014	54 725,62	65 274,38	65 274,38	
40/2014	Laboratorium - modernizacja związana z akredytacją	50 000,00		URN 10/2014	200 000,00			
41/2014	Przebudowa budynków spłoki i placu masowego	600 000,00		URN 18/2014	60 000,00	110 000,00	17 841,20	92 158,80
3/2013	Przebudowa pomieszczeń w budynkach Spółki ul. Św. Faustyny Kowalskiej			URN 27/2014	100 000,00	500 000,00	497 129,05	2 870,95
53/2014	Dokumentacja techniczna na wykonanie kampanizacji i dezodoracji powietrza odłotowego z dwóch otwartych basenów farmaceutycznych (OBF)	200 000,00		URN 21/2014	4 860,36	4 860,36	4 860,36	
VII. REZERWA		150 000,00		URN 10/2014, URN 21/2014, URN 27/2014	133 016,52	200 000,00	10,57	199 989,43
RAZEM		3 050 000,00			3 395 820,00	2 797 356,28	598 463,72	
Zadania do przeniesienia na rok 2015								
31/2014	Budowa nowego i wymiana istniejącego turkotługu DNS500							300 000,00
53/2014	Dokumentacja techniczna na wykonanie kampanizacji i dezodoracji powietrza odłotowego z dwóch otwartych basenów farmaceutycznych (OBF)							120 000,00
Łączna wartość nakładów finansowych do przeniesienia na 2015 r.								420 000,00
Nalady do rozliczenia z planu na 2014 r.								78 040,60
40/2014	Laboratorium - modernizacja związana z akredytacją							70 000,00
53/2014	Dokumentacja techniczna na wykonanie kampanizacji i dezodoracji powietrza odłotowego z dwóch otwartych basenów farmaceutycznych (OBF)							148 040,60
Łączna wartość nakładów finansowych do rozliczenia w 2014 r.								30 423,12
Rozliczenie wykonania Planu inwestycyjnego na 2014 r.								

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
 Betchaltów, dnia 06.09.2015 r.  
 INSPEKTOR

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
 WOD-KAN Spółka z o.o.  
 97-400 Betchaltów ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9  
 tel. 44 634 90 00 44 633 83 08  
 fax 44 634 90 05 44 633 83 06

WICEMANAGER ZARZĄDU  
 DYREKTOR TECHNICZNY  
 mgr inż. Ryszard Białejewski

PREZES ZARZĄDU  
 DYREKTOR NACZELNY  
 mgr inż. Piotr Kopek