

INTERPELACJA RADNEGO

Sesja Rady Miejskiej Nr z dnia 26.02.2015r.

Zgłoszona przez Krzysztof Piencich

Interpelacja w sprawie:

Uzupełnienie informacji o realizacji planu
inwestycyjnego spółki Wod-Kan na 2014r

Treść interpelacji:

Proszę o uzupełnienie danych przez rodziców
informacji dot. wykonania zadań z Planu
inwestycyjnego Spółki Wod-Kan na 2014r
o części dotyczącej funkcjonowania
ustalonych na zrealizowane zadania w 2014r
z listą kosztów poniesionych kosztów
w stosunku do wartości planowanych.

K. Piencich
podpis

Pan

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37, fax: 44 733 51 40

Dariusz Kubiak
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bełchatowie

WO-I.0003.7.2014

Bełchatów, 09.03.2015 r.

Odpowiadając na interpelację Pana Krzysztofa Pierzchały złożoną w dniu 26 lutego 2015 roku, dotyczącą uzupełnienia otrzymanej przez radnych informacji z wykonania zadań z Planu Inwestycyjnego Spółki „WOD.- KAN.” za 2014 rok, przekazuję w załączeniu jako uzupełnienie przekazanej radnym części opisowej, Plan i realizację zadań inwestycyjnych za 2014 rok ze środków własnych Spółki, w części dotyczącej rozliczenia poniesionych nakładów w stosunku do wartości planowanych.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariola Czechowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOI a/a
3. WSG a/a

INSPEKTOR Wydziału Skarbu Gminy
Jolanta Tezbir

DYREKTOR
mgr Dorota Szczepaniak

SEKRETARZ MIASTA
mgr Artur Kurzeja

10.03.2015
K.

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 r. Z ŚRODKÓW WŁASNYCH SPÓŁKI

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana kwota nakładów na rok 2014	Nowe zadania wprowadzone do Planu na 2014 Uchwałą RM finansowane z środków przeniesionych z innych zadań z Planu 2014	Kwota nakładów z roku 2013 przeniesiona Uchwałą RM do Planu na rok 2014	Zmiana kwoty nakładów			Realizacja	Rozliczenie wykonania planu (poz.9-8)
					Numer decyzji	Kwota korekty Uchwałą R.N.	Kwota planowanych nakładów na rok 2014 po zmianie (4+5+7-8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. BUDOWA NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH									
17/2012	Wodociąg - ul. Nowa (obr. 6 - dz. 4/13)	640 000,00		133 450,00		219 513,25	992 963,25	665 276,15	327 687,10
18/2012	Wodociąg - ul. Sienkiewicza (obr. 9 - dz. 542)								
4/2013	Budowa rurociągu DN500 pomiędzy halą oddzielaczy a zbiornikami wody uzdatnionej (+ dokumentacja techniczna) - teren Ujęcia Wody			26 550,00	URN 10/2014	25 350,00	1 200,00	1 200,00	
23/2013	Budowa - wodociąg w ul. Cegielnianej - z projektem				URN 18/2014	2 842,00	2 842,00	2 842,00	
11/2013	Wykonanie spiniek sieci wodociągowych na os. Dolnośląskim - z projektem			63 510,00	URN 18/2014, URN 27/2014	17 055,27	80 565,27	80 565,27	
33/2014	Przebudowa wodociągu DN 800 - przebudowa komór i odpowietrzników z ich odwodnieniem, wymiana zasuw, sterowanie i wymiana rury magistralnej	30 000,00		43 390,00	URN 27/2014	179 195,87	222 585,87	222 745,87	160,00
34/2014	Wodociąg ul. Kwiatowa	100 000,00			URN 27/2014	26 000,00	4 000,00	4 000,00	
35/2014	Budowa wodociągu do budynków socjalnych rejon ul. Chmielowskiego	20 000,00			URN 27/2014	7 295,10	12 704,90	13 086,13	28 922,14
37/2014	Budowa nowego i wymiana istniejącego rurociągu DN500	490 000,00			URN 18/2014	60 000,00	550 000,00	250 232,78	381,23
51/2014	Budowa sieci wodociągowej DN 225 w ul. Wojska Polskiego		110 000,00		URN 10/2014, URN 27/2014	7 729,57	7 729,57	7 729,57	299 767,22
50/2014	Budowa sieci wodociągowej DN 110 w ul. Czeremchowej		22 000,00		URN 10/2014, URN 27/2014	11 335,64	11 335,64	11 796,67	0,00
III. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNYCH									
16/2012	Kanalizacja sanitarna - przełączanie przedszkola nr 1 do ul. Witosa (obr. 10 - dz. 130, 131/2)	290 000,00		162 370,00		110 368,53	562 738,53	610 149,14	47 410,61
21/2013	Budowa podłazet budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego			28 920,00	URN 10/2014	28 920,00			
20/2012	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego i w ul. Chelmońskiego			100 000,00	URN 10/2014, URN 27/2014	100 000,00			
15/2012	Kanalizacja sanitarna - os. Ludwików II	180 000,00			URN 18/2014				
30/2014	Przebudowa kolektora zbiorczego KS DN 600-1200			33 450,00	URN 27/2014	362 000,00	395 450,00	435 424,05	39 974,05
31/2014	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Czyżewskiego (umowa UM)	50 000,00			URN 27/2014	32 492,15	17 507,85	18 013,88	506,03
32/2014	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czyżewskiego (umowa Cieślak)	30 000,00					30 000,00	28 916,16	1 083,84
36/2014	Budowa kanalizacji sanitarnej od studni zbiorczej na oczyszczalni ścieków	30 000,00			URN 27/2014	60 000,00	90 000,00	98 014,37	8 014,37
49/2014	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Wojska Polskiego		41 000,00		URN 10/2014, URN 27/2014	29 780,68	29 780,68	29 780,68	
42/2014	Samochód do inspekcji telewizyjnej z kamerą IK	970 000,00				114 000,00	856 000,00	852 382,00	3 618,00
43/2014	Regały przeuzne do archiwum (2 szt.)	900 000,00			URN 27/2014	100 000,00	800 000,00	800 000,00	
44/2014	Pompa przenośna do osadów	20 000,00			URN 27/2014	20 000,00	20 000,00	18 900,00	1 100,00
45/2014	Zakup rusztowania aluminiowego do oddzielaczy	10 000,00			URN 27/2014	10 000,00			
46/2014	Oprzęt do ciągnika	20 000,00							
52/2014	Zakup wagi najazdowej		20 000,00		URN 10/2014, URN 27/2014	16 000,00	16 000,00	16 000,00	2 518,00
V. SPRZĘT I PROGRAMY INFORMATYCZNE									
47/2014	Sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowanie	30 000,00				55 000,00	85 000,00	84 433,43	566,57
VI. POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE									
48/2014	Opracowanie i dokumentacja niezbędne dla modernizacji środków trwałych i aplikacji o dofinansowanie zewnętrzne	970 000,00		50 000,00	URN 18/2014, URN 27/2014	55 000,00	85 000,00	84 433,43	566,57
38/2014	Biomonitoring jakości wody - hodowla małży słodkowodnych	120 000,00		50 000,00	URN 27/2014	48 000,00	2 000,00		2 000,00
39/2014	Termomodernizacja budynku rozdzielni SN 15kV - TUV	200 000,00			URN 10/2014, URN 18/2014, URN 27/2014	54 725,62	65 274,38	65 274,38	
40/2014	Laboratorium - modernizacja związana z akredytacją	50 000,00			URN 21/2014	200 000,00			
41/2014	Przebudowa budynków spółki i placu manewrowego	600 000,00			URN 18/2014	60 000,00	110 000,00	17 841,20	92 158,80
3/2013	Przebudowa pomieszczeń w budynkach Spółki ul. Św. Faustyny Kowalskiej				URN 27/2014	100 000,00	500 000,00	497 129,05	2 870,95
53/2014	Dokumentacja techniczna na wykonanie hermetyzacji i dezodoracji powietrza odfotowego z dwóch otwartych basenów fermentacyjnych (OBF)		200 000,00		URN 18/2014	4 860,36	4 860,36	4 860,36	
VII. REZERWA		150 000,00			URN 21/2014, URN 27/2014	200 000,00	200 000,00	10,57	199 989,43
						133 016,52	16 983,48		16 983,48
RAZEM									
Zadania do przeniesienia na rok 2015		3 050 000,00		345 820,00			3 395 820,00	2 797 356,28	598 463,72

300 000,00
120 000,00
420 000,00

Dokumentacja techniczna na wykonanie hermetyzacji i dezodoracji powietrza odfotowego z dwóch otwartych basenów fermentacyjnych (OBF)

Łączna wartość nakładów finansowych do przeniesienia na 2015 r.

Nalady do rozliczenia z planu na 2014 r

Laboratorium - modernizacja związana z akredytacją

Dokumentacja techniczna na wykonanie hermetyzacji i dezodoracji powietrza odfotowego z dwóch otwartych basenów fermentacyjnych (OBF)

Łączna wartość nakładów finansowych do rozliczenia w 2014 r.

Rozliczenie wykonania Planu inwestycyjnego na 2014 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
"WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Belchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9
tel. 44 634 90 00, 44 633 83 08
fax 44 634 90 05, 44 633 83 06

INSPEKTOR
Jolanta Tazbir

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Ryszard Błażejowski

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr Hubert Kopek

78 040,60
70 000,00
148 040,60
30 423,12